

لیست نواقص دشت ذهاب شمالی طی بازدید مشترک (نهم)

صفحه : ۱ از ۱۵

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|----------|----------|--------------|---|
| 1 | ZN1-PP1 | 0+890.00 | D.A.V | ارتفاع سازه بالا آورده شود- رنگ دریاچه و پلیت - تمیزکاری |
| 2 | ZN1-PP1 | 1+003.00 | O.T(ZN1-SP2) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات به دلیل پر بودن خاک داخل حوضچه شیرالات قابل بازدید نبود. |
| 3 | ZN1-PP1 | 1+490.00 | B.O.V | رنگ دریاچه و ونت- تخلیه آب- آب بند نبودن ورودی و خروجی - دریاچه دوم زیانه قفل ندارد |
| 4 | ZN1-PP1 | 1+740.00 | T.O(F7) | رنگ دریاچه و ونت- تمیزکاری- به گفته میراب کنتور خراب است |
| 5 | ZN1-PP1 | 1+740.00 | T.O(F8) | رنگ دریاچه و ونت- تمیزکاری- مرمت ورودی و خروجی |
| 6 | ZN1-PP1 | 1+900.00 | T.O(F9) | عدم اجرای ساپورت- مرمت ورودی و خروجی - شکستگی دریاچه- رنگ دریاچه و ونت- تمیزکاری- تخلیه آب |
| 7 | ZN1-PP1 | 1+950.00 | D.A.V | ارتفاع سازه بالا آورده شود- شیر کشویی فاقد فرمان- شکستگی پله- تمیزکاری- نصب دال |
| 8 | ZN1-PP1 | 2+450.00 | B.O.V | بکفیل اطراف سازه و تسطیح و ساماندهی خروجی- رنگ آمیزی دریاچه و ونت- به دلیل وجود آب امکان بازدید داخل حوضچه ها نبود |
| 9 | ZN1-PP1 | 2+516.00 | O.T(ZN1-SP3) | مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -درج مشخصات -تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت -آب بند نبودن-غریبک شیر پروانه فاقد خار می باشد- |
| 10 | ZN1-PP1 | 2+570.00 | D.A.V | بالا بودن سطح سازه- رنگ آمیزی دریاچه- عدم همخوانی پله با دریاچه- تمیزکاری |
| 11 | ZN1-PP1 | 2+905.00 | B.O.V | دال حوضچه اول تمویش شود- رنگ آمیزی پلیت- حوضچه ها فاقد دریاچه-حوضچه دوم زنگ زدائی و رنگ آمیزی کامل پله- بکفیل بین حوضچه ها |
| 12 | ZN1-PP1 | 3+010.00 | B.F.V | تنظیم دال - رنگ آمیزی دریاچه و ونت- مرمت ورودی و خروجی- شکستگی دریاچه- تمیزکاری |
| 13 | ZN1-PP1 | 3+035.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-شکستگی اتصال پله به پلیت-تنظیم دال - رنگ پلیت و شاخک های اتصال و دریاچه فلزی - بکفیل اطراف |
| 14 | ZN1-PP1 | 3+835.00 | B.O.V | رنگ آمیزی دریاچه ها و لوله ونت-به دلیل وجود آب امکان بازدیدداخل حوضچه ها نبود- رنگ آمیزی پله حوضچه دوم |
| 15 | ZN1-PP1 | 4+500.00 | T.O(F20) | تنظیم دال-کنتور خراب -بکفیل دور حوضچه - رنگ آمیزی دریاچه و ونت- تخلیه آب- عدم اجرای ساپورت-مرمت خروجی تمیزکاری |
| 16 | ZN1-PP1 | 5+110.00 | D.A.V | اصلاح کج بودن و ارتفاع سازه و تنظیم موقعیت آن- تمیزکاری- رنگ دریاچه و لوله ونت |
| 17 | ZN1-PP1 | 5+308.00 | O.T(ZN1-SP6) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-رنگ آمیزی دریاچه-تنظیم دال-بکفیل اطراف-تمویش شفت شیر پروانه ای- |
| 18 | ZN1-PP1 | 5+490.00 | B.O.V | حوضچه دوم فاقد شیر یکطرفه (لوله خروجی رنگ فلزی ندارد)- بکفیل- مرمت ورودی و خروجی- تمیزکاری- حوضچه دوم فاقد دریاچه فلزی- رنگ آمیزی ونت و دریاچه |
| 19 | ZN1-PP1 | 5+610.00 | B.F.V | تمیزکاری- شیرفرمان و خار ندارد- فاقد دریاچه فلزی- عسائی ونت ندارد- رنگ آمیزی ندارد- رنگ آمیزی قاب دریاچه |
| 20 | ZN1-PP1 | 5+720.00 | D.A.V | بالا بودن شیر(چسبیده به دال)-رنگ دریاچه و ونت- تمیزکاری- فاقد فرمان |
| 21 | ZN1-PP1 | 5+795.00 | T.O(F24) | رنگ آمیزی دریاچه و ونت- شکستگی پله - عدم عملکرد صحیح شیر کشویی- نشت قاب صافی چدنی- مرمت ورودی و خروجی- عدم اجرای ساپورت دوم- ساماندهی آبراه مجاور سازه |
| 22 | ZN1-PP1 | 6+224.00 | O.T(ZN1-SP7) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-شیر پروانه مشکل دارد(رد شدن آب در هنگام بستن) |
| 23 | ZN1-PP1 | 6+530.00 | D.A.V | اصلاح ارتفاع سازه - رنگ دریاچه و ونت- شکستگی دریاچه |
| 24 | ZN1-PP1 | 6+904.00 | O.T(ZN1-SP8) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-تنظیم دال |
| 25 | ZN1-PP1 | 7+225.00 | D.A.V | تمیزکاری- مشکل زنگ زدگی و پوسیدگی پله و شاخک های اتصال- اصلاح ارتفاع سازه- رنگ آمیزی دریاچه و ونت- تخلیه آب |

لیست نواقص دشت ذهاب شمالی طی بازدید مشترک (کوشم)

صفحه : ۱۵ از ۲

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر از | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|----------|------------|---------------|---|
| 26 | ZN1-PP1 | 8+250.00 | B.O.V | رنگ دریاچه و ونت - حوضچه دوم فاقد دریاچه و شکستگی پله-بکفیل اطراف سازه- بدلیل وجود آب امکان بازدید به داخل حوضچه ها نبود-حوضچه اول پوسیدگی پله و شاخک ها |
| 27 | ZN1-PP1 | 8+545.00 | B.F.V | تمیزکاری- رنگ دریاچه و ونت - تخلیه آب- بکفیل اطراف سازه- عدم عملکرد مناسب شیر در زمان باز و بسته کردن |
| 28 | ZN1-PP1 | 8+560.00 | D.A.V | کج بودن سازه- اصلاح لوله ونت- شیرکشیی فاقد فرمان- رنگ دریاچه و ونت |
| 29 | ZN1-PP1 | 8+845.00 | B.O.V | به دلیل وجود آب شیرالات بازدید نشد- هر دو حوضچه فاقد دریاچه- بکفیل اطراف حوضچه |
| 30 | ZN1-PP1 | 9+405.00 | D.A.V | بالاآوردن سازه و تنظیم دال- تمیزکاری- رنگ دریاچه و ونت - بکفیل اطراف حوضچه |
| 31 | ZN1-PP1 | 9+605.00 | B.O.V | بدلیل وجود آب شیرالات بازدید نشد- حوضچه اول فاقد دریاچه- رنگ دریاچه و ونت- تمیزکاری-بکفیل |
| 32 | ZN1-PP1 | 9+616.48 | O.T(ZN1-SP9) | شیر پروانه ای فاقد غریبک و خار می باشد-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -درج مشخصات -تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت - |
| 33 | ZN1-PP1 | 9+616.48 | O.T(ZN1-SP10) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-شیر پروانه مشکل دارد(در شدن آب در هنگام بستن)-شفت عمودیشیر پروانگی خوردگی دارد-رنگ آمیزی دریاچه آدم رو |
| 34 | ZN1-SP1 | 0+015.00 | D.A.V | هر دو حوضچه فاقد پله میباشد -آب بند نبودن -گروت کاری -تمیز کاری داخل حوضچه -درج مشخصات - |
| 35 | ZN1-SP1 | 0+130.00 | B.O.V | هر دو حوضچه فاقد پله میباشد -آب بند نبودن -گروت کاری -تمیز کاری داخل حوضچه -درج مشخصات بکفیل اطراف حوضچه و SP-رنگ آمیزی ونت دریاچه و پله |
| 36 | ZN1-SP1 | 0+500.00 | T.O(F1) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت و دریاچه-گروت کاری - |
| 37 | ZN1-SP1 | 0+617.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی پلیت-عدم گروت کاری-تحت فشار بودن نیل متصل به شیر الات-تنظیم دال-کج بودن حوضچه |
| 38 | ZN1-SP1 | 0+638.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -بکفیل اطراف حوضچه-فاقد فرمان شیر کشوی-آب بند نبود -بکفیل مسیر لوله اتصال به حوضچه-اجرا نشدن اومولوسیون هر دو حوضچه- حوضچه دوم به دلیل پر بودن گل ولای قابل بازدید نبود |
| 39 | ZN1-SP1 | 0+900.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی پلیت-عدم گروت کاری-تحت فشار بودن نیل متصل به شیر الات-تنظیم دال- |
| 40 | ZN1-SP1 | 0+989.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -آب بند نبود -شکستگی دریاچه دوم-خاکبرداری روی دال و تسطیح اطراف حوضچه-به دلیل پر بودن آب شیرالات قابل بازدید نبود-کج بودن دال- |
| 41 | ZN1-SP1 | 1+027.00 | D.A.V | شیر کشوی فاقد فرمان-گروت کاری -درج مشخصات-رنگ آمیزی صفحه پلیت و دریاچه- |
| 42 | ZN1-SP1 | 1+136.87 | T.O(F2) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت و دریاچه-گروت کاری -عدم ایجاد ساپورت مناسب-تنظیم دال |
| 43 | ZN1-SP2 | 0+015.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریاچه اولی-گروت کاری -حوضچه دوم فاقد دریاچه-آب بند نبودن |
| 44 | ZN1-SP2 | 0+865.00 | T.O(F3) | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی دریاچه پلیت-عدم گروت کاری- مرمت ورودی و خروج -تخلیه آب-نشت شیر گلاب |
| 45 | ZN1-SP2 | 1+250.00 | D.A.V | درج مشخصات-رنگ آمیزی پلیت و دریاچه-عدم گروت کاری-شیر کشوی فاقد فرمان-تعویض سازه |
| 46 | ZN1-SP2 | 1+305.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریاچه-گروت کاری -تنظیم دال-آب بند نبودن-شکستگی دریاچه-به دلیل پر بودن گل لای داخل حوضچه شیرالات قابل بازدید نبودن |
| 47 | ZN1-SP2 | 1+440.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -آب بند نبود -شکستگی دریاچه دوم-خاکبرداری روی دال و تسطیح اطراف حوضچه-به دلیل پر بودن آب شیرالات قابل بازدید نبود-کج بودن دال- |
| 48 | ZN1-SP2 | 1+623.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریاچه-گروت کاری -تنظیم دال-آب بند نبودن-شکستگی دریاچه-به دلیل پر بودن گل لای داخل حوضچه شیرالات قابل بازدید نبودن |

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر از | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|----------|---------------|----------|---|
| 49 | ZN1-SP2 | 1+690.00 | T.O(F4) | کج بودن دال -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-تخلیه اب داخل حوضچه-گروت کاری-درج مشخصات-رنگ آمیزی درب ادم رو-کنطور مشکل دار- |
| 50 | ZN1-SP2 | 1+985.00 | T.O(F5) | مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-تخلیه اب داخل حوضچه-گروت کاری-درج مشخصات-رنگ آمیزی درب ادم رو-عدم اجرای سابلورت مناسب زیر شیرالات-تنظیم دال |
| 51 | ZN1-SP2 | 2+685.00 | D.A.V | کج بودن دال-رنگ آمیزی دریچه پلیت -گروت کاری درج مشخصات |
| 52 | ZN1-SP2 | 2+743.06 | T.O(F6) | کج بودن دال-مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-تخلیه اب داخل حوضچه-گروت کاری-درج مشخصات-رنگ آمیزی درب ادم رو-عدم اجرای سابلورت مناسب زیر شیرالات-تنظیم دال |
| 53 | ZN1-SP3 | 0+010.00 | B.O.V | شکستگی دریچه ادم رو -تمیز کاری داخل حوضچه -عدم گروت کاری -آبند نبودن حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت به پله -درج مشخصات روی حوضچه -تنظیم دال- |
| 54 | ZN1-SP3 | 0+435.00 | T.O(F10) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -بکفیل ورودی حوضچه-خرابی شیر گلوب(در جریان آبیاری شیر بسته میشود)-دریچه فاقد دستگیر میباشد |
| 55 | ZN1-SP3 | 1+020.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی دریچه-عدم گروت کاری-مرمت اوپنینگ -اصلاح پله ادم رو (به دلیل فاصله کم با شیرالات)-تنظیم دال |
| 56 | ZN1-SP3 | 1+600.00 | T.O(F11) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی دریچه -عدم گروت کاری -آب بند نبود -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 57 | ZN1-SP3 | 2+085.00 | T.O(F12) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی دریچه -عدم گروت کاری -آب بند نبود -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-کج بودن شیر گلوب-تنظیم دال-تسطیح اطراف حوضچه |
| 58 | ZN1-SP3 | 2+110.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی دریچه-عدم گروت کاری-پایین بودن سطح ساز از سطح زمین- |
| 59 | ZN1-SP3 | 2+128.04 | T.O(F13) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی دریچه -عدم گروت کاری -آب بند نبود -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-مرمت و تنظیم دال-بکفیل اطراف حوضچه-کج بودن شیر گلوب |
| 60 | ZN1-SP4 | 0+015.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریچه اولی-گروت کاری -تنظیم دال-شیر کشویی فاقد فرمان |
| 61 | ZN1-SP4 | 0+062.00 | T.O(F14) | تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیز دریچه -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-تنظیم دال-بکفیل ورودی به سازه |
| 62 | ZN1-SP4 | 0+068.00 | T.O(F15) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-کج بودن کنطور-تنظیم دال-بکفیل ورودی به سازه |
| 63 | ZN1-SP4 | 0+618.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریچه-گروت کاری-آب بند نبودن-به دلیل پر بودن گل لای داخل حوضچه شیرالات قابل بازدید نبودن-بکفیل اطراف حوضچه |
| 64 | ZN1-SP4 | 0+623.00 | | لای رویی مسیر آب نما و تسطیح اطراف آب نما تقاطع خط لوله با ایرلهه بصورت آشما |
| 65 | ZN1-SP4 | 0+640.21 | T.O(F16) | درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن-عدم سابلورت مناسب-شتت شیر گلوب -نداشتن دست گیره دریچه-تنظیم دال-خرابی کنطور |
| 66 | ZN1-SP4 | 0+640.21 | T.O(F17) | تنظیم دال-درج مشخصات-تمیز کاری-گروت کاری-شکستگی دریچه ادم رو |
| 67 | ZN1-SP5 | 0+015.00 | B.O.V | مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -درج مشخصات -تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه دریچه-آب بند نبودن-گروت کاری-تنظیم دال-بکفیل ورودی و اطراف حوضچه-برقراری اتصالی به راهی به حوضچه(شیرالات)و همچنین ضربه خوردن مسیر SP متصل به سه راهی حوضچه رسوب |
| 68 | ZN1-SP5 | 0+080.00 | T.O(F18) | تمیز کاری داخل حوضچه -عدم گروت کاری -آبند نبودن حوضچه -عدم ایجاد سابلورت مناسب زیر شیرالات-درج مشخصات روی حوضچه -شتت شیر گلوب-مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 69 | ZN1-SP5 | 0+587.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -عدم گروت کاری -خاقد دریچه ادم رو-شکستگی پله -تعویض ساز حوضچه هوا |
| 70 | ZN1-SP5 | 0+603.75 | T.O(F19) | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی دریچه-عدم گروت کاری-مرمت ورودی و خروجی اوپنینگ -عدم ایجاد سابلورت مناسب زیر شیرالات-بکفیل مسیر ورودی و اطراف حوضچه |
| 71 | ZN1-SP5 | 0+300 ~ 0+350 | | بکفیل مسیر لوله |

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|----------|----------|--------------|--|
| 72 | ZN1-SP6 | 0+010.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-رنگ آمیزی درجه-تنظیم دال-بکفیل اطراف-شیر کشویی فاقد فرمان می باشد |
| 73 | ZN1-SP6 | 0+050.00 | T.O(F21) | تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیز درجه -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-تنظیم دال-بکفیل اطراف حوضچه-خرابی کنتور -حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی حوضچه |
| 74 | ZN1-SP6 | 0+051.00 | T.O(F22) | تمیز کاری داخل حوضچه-حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-خرابی کنتور-تنظیم دال-بکفیل اطراف حوضچه-نشست شیر گلوب (شفت عمودی) |
| 75 | ZN1-SP6 | 1+007.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی درجه-گروت کاری-آب بند نبودن-حوضچه دوم درجه با پله همخوانی ندارد-حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تمیز کاری |
| 76 | ZN1-SP6 | 1+032.97 | T.O(F23) | درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن-عدم سائورت مناسب-نشست شفت عمودی شیر گلوب-تنظیم دال-کج بودن شیرالات-تمیز کار و تخلیه آب-رنگ آمیزی درجه ورودی-حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 77 | ZN1-SP7 | 0+007.00 | T.O(F25) | تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات-شیر کشویی فاقد فرمان می باشد-درجه آدم رو فاقد درجه |
| 78 | ZN1-SP7 | 0+009.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-خرابی کنتور -حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی حوضچه-عدم ایجاد سائورت مناسب -نشستی شیر گلوب |
| 79 | ZN1-SP7 | 0+129.00 | T.O(F26) | تمیز کاری داخل حوضچه-حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-خرابی کنتور-تنظیم دال-بکفیل ورودی آبگیر |
| 80 | ZN1-SP7 | 1+030.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی پلیت-گروت کاری-آب بند نبودن-تسطیح اطراف حوضچه-حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تمیز کاری -تنظیم دال |
| 81 | ZN1-SP7 | 1+034.48 | T.O(F27) | درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن-عدم سائورت مناسب-نشست بدنه شیر کشویی-تنظیم دال-تمیز کار و تخلیه آب-رنگ آمیزی درجه ورودی-حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 82 | ZN1-SP8 | 0+015.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی پلیت و درجه-گروت کاری-آب بند نبودن-بکفیل اطراف حوضچه-حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تمیز کاری -تنظیم دال-شیر کشویی فاقد فرمان |
| 83 | ZN1-SP8 | 0+300.00 | TO(F28) | تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-صافی نشست دارد-حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی حوضچه-عدم ایجاد سائورت مناسب -نشستی شفت عمودی شیر گلوب |
| 84 | ZN1-SP8 | 0+306.00 | TO(F29) | تمیز کاری و تخلیه داخل حوضچه-حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-خرابی کنتور-تنظیم دال |
| 85 | ZN1-SP8 | 0+465.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی درجه-گروت کاری-شیر کشویی فاقد فرمان- |
| 86 | ZN1-SP8 | 0+520.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی پلیت و درجه-گروت کاری-آب بند نبودن-حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تمیز کاری -تنظیم دال- |
| 87 | ZN1-SP8 | 0+591.66 | TO(F30) | تمیز کاری و تخلیه آب داخل حوضچه-حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-خرابی کنتور-تنظیم دال-رنگ آمیزی درجه |
| 88 | ZN1-SP9 | 0+015.00 | B.O.V | حوضچه اولی فاقد درجه آدم رو -تمیز کاری داخل حوضچه -عدم گروت کاری -آب بند نبودن حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت به پله -درج مشخصات روی حوضچه |
| 89 | ZN1-SP9 | 0+065.00 | T.O(F31) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت -حرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری |
| 90 | ZN1-SP9 | 0+170.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی پلیت-عدم گروت کاری-حرمت درجه |
| 91 | ZN1-SP9 | 0+253.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -بکفیل اطراف حوضچه-فاقد درب درجه حوضچه اول-آب بند نبود |
| 92 | ZN1-SP9 | 0+645.00 | T.O(F32) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت -حرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -فاقد دال - |
| 93 | ZN1-SP9 | 0+770.00 | T.O(F33,F34) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت و درجه ورودی -حرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -عدم ایجاد سائورت مناسب زیر شیرالات |
| 94 | ZN1-SP9 | 0+860.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -آب بند نبود |
| 95 | ZN1-SP9 | 1+105.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -بکفیل اطراف حوضچه-فاقد درب درجه حوضچه اول-آب بند نبود -فاقد فرمان شیر کشویی |

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر از | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|----------|------------|----------|--|
| 96 | ZN1-SP9 | 1+905.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری - |
| 97 | ZN1-SP9 | 2+085.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -دشکستگی درب دریچه حوضچه اول-آب بند نبود -فاقد فرمان شیر کشویی |
| 98 | ZN1-SP9 | 2+590.00 | T.O(F35) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت و دریچه ورودی -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -عدم ایجاد ساینورت مناسب زیر شیرالات |
| 99 | ZN1-SP9 | 2+735.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -فاقد درب دریچه ادم رو حوضچه-نسب نامناسب شیر خودکار با جهت خطوط لوله |
| 100 | ZN1-SP9 | 2+800.00 | T.O(F36) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت و دریچه ورودی -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -عدم ایجاد ساینورت مناسب زیر شیرالات-بکفیل اطراف حوضچه -تنظیم دال روی حوضچه |
| 101 | ZN1-SP9 | 3+390.00 | T.O(F37) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت و دریچه ورودی -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -عدم ایجاد ساینورت مناسب زیر شیرالات-بکفیل اطراف حوضچه -تنظیم دال روی حوضچه |
| 102 | ZN1-SP9 | 3+420.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -دریچه ادم رو فاقد دستگیره جهت باز و بسته کردن دریچه است |
| 103 | ZN1-SP9 | 3+525.00 | T.O(F38) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت و دریچه ورودی -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -عدم ایجاد ساینورت مناسب زیر شیرالات |
| 104 | ZN1-SP9 | 4+180.00 | T.O(F39) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت و دریچه ورودی -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -عدم ایجاد ساینورت مناسب زیر شیرالات-تنظیم دال روی حوضچه |
| 105 | ZN1-SP9 | 4+180.00 | T.O(F40) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت و دریچه ورودی -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -عدم ایجاد ساینورت مناسب زیر شیرالات-تنظیم دال روی حوضچه |
| 106 | ZN1-SP9 | 4+385.00 | B.O.V | به دلیل وجود آب داخل حوضچه شیرالات قابل بازدید نبود- آب بند نبودن حوضچه- درجه مشخصات |
| 107 | ZN1-SP9 | 4+435.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری- تنظیم مجدد حوضچه شیرالات به دلیل تحت فشار قرار دادن نیپل متصل به سه راهی و شیرالات |
| 108 | ZN1-SP9 | 4+745.00 | B.O.V | حوضچه دوم فاقد درب دریچه ادم رو -تمیز کاری داخل حوضچه -عدم گروت کاری -آب بند نبودن حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت به پله -درج مشخصات روی حوضچه -بکفیل اطراف حوضچه |
| 109 | ZN1-SP9 | 5+130.00 | D.A.V | عدم گروت کاری-درجه مشخصات روی حوضچه |
| 110 | ZN1-SP9 | 5+490.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه -عدم گروت کاری -آب بند نبودن حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت به پله -درج-شیر کشویی فاقد فرمان می باشد مشخصات روی حوضچه -بکفیل اطراف حوضچه- |
| 111 | ZN1-SP9 | 5+494.25 | T.O(F41) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه پلیت و دریچه ورودی -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -عدم ایجاد ساینورت مناسب زیر شیرالات-تنظیم دال روی حوضچه-شیر کشویی فاقد فرمان |
| 112 | ZN1-SP10 | 0+015.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات- |
| 113 | ZN1-SP10 | 0+020.00 | T.O(F42) | تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی حوضچه- |
| 114 | ZN1-SP10 | 0+282.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-بکفیل اطراف حوضچه -بالا بودن سطح سازه دوم از سطح سازه اولی-بدلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبوده |
| 115 | ZN1-SP10 | 0+390.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی پلیت-گروت کاری-سازه فاقد دریچه ادم رو-تمیز کاری - |
| 116 | ZN1-SP10 | 0+988.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن-کشویی-تنظیم دال -تمیز کار و تخلیه آب-رنگ آمیزی دریچه -آب بند نبودن-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-بدلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبوده |

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر از | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|----------|------------|--------------|--|
| 117 | ZN1-SP10 | 1+700.00 | T.O(F43) | تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی حوضچه- نشت شفت عمودی شیر گلاب-عدم اجرا سایورت مناسب-دریچه آدم رو فاقد دسته جهت باز و بسته کردن -رنگ آمیزی دریچه آدم رو |
| 118 | ZN1-SP10 | 1+815.00 | T.O(F43-1) | تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی حوضچه-تنظیم دال- نشت شفت عمودی شیر گلاب-عدم اجرا سایورت مناسب-دریچه آدم رو فاقد دسته جهت باز و بسته کردن |
| 119 | ZN1-SP10 | 1+815.00 | T.O(F44) | تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 120 | ZN1-SP10 | 2+130.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی پلیت-گروت کاری-شکستگی دریچه آدم رو-تمیز کاری - کج بودن سازه |
| 121 | ZN1-SP10 | 2+150.00 | T.O(F45) | تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی حوضچه-تنظیم دال- |
| 122 | ZN1-SP10 | 2+600.00 | T.O(F46) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن- نشت شفت عمودی گلوب -رنگ آمیزی دریچه آدم رو-خرابی کنتور-دریچه فاقد جا قفل می باشد |
| 123 | ZN1-SP10 | 2+635.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی پلیت-گروت کاری-تمیز کاری داخل حوضچه-اصلاح مجدد نصب شیرالات داخل حوضچه- تحت فشار بودن نیپل متصل به سه راهی و شیرالات |
| 124 | ZN1-SP10 | 2+700.00 | T.O(F47) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن- نشت شفت عمودی گلوب - شیر کشویی خراب(جریان آب را کامل مسدود نمی کند-رنگ آمیزی دریچه آدم رو- خرابی کنتور-دریچه فاقد جا قفل می باشد |
| 125 | ZN1-SP10 | 3+115.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن- به دلیل وجود آب داخل حوضچه شیرالات قابل بازدید نبوده است |
| 126 | ZN1-SP10 | 3+131.33 | T.O(F48) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن- تنظیم دال- رنگ آمیزی دریچه آدم رو |
| 127 | ZN2-PP1 | 0+685.00 | B.O.V | رنگ دریچه و پله و لوله ونت - تمیز کاری- تخلیه آب- بکفیل- شکستگی دریچه حوضچه دوم |
| 128 | ZN2-PP1 | 0+705.00 | D.A.V | رنگ دریچه و لوله ونت- دستگیره دریچه ندارد |
| 129 | ZN2-PP1 | 0+870.00 | B.O.V | شیر کشویی فاقد فرمان- رنگ دریچه و پله و لوله ونت-تمیز کاری-بکفیل دور سازه |
| 130 | ZN2-PP1 | 1+105.00 | D.A.V | رنگ آمیزی دریچه و پلیت- تمیز کاری-بالا بودن سطح سازه |
| 131 | ZN2-PP1 | 1+625.00 | B.O.V | حوضچه دوم فاقد دریچه- تمیز کاری- تخلیه آب- بکفیل- مرمت خروجی-ترمیم شکستگی حوضچه - حذف پلت داخل حوضچه |
| 132 | ZN2-PP1 | 2+520.00 | D.A.V | بالا بودن سطح سازه- رنگ دریچه و ونت- تنظیم سازه- تمیز کاری- بکفیل |
| 133 | ZN2-PP1 | 2+650.00 | B.O.V | هر دو حوضچه فاقد دریچه- تخلیه آب- بدلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبود- بکفیل |
| 134 | ZN2-PP1 | 3+006.00 | O.T(ZN2-SP1) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات - شیر کشویی فاقد فرمان |
| 135 | ZN2-PP1 | 3+020.00 | D.A.V | عصائی ونت ناقص است- رنگ دریچه و ونت |
| 136 | ZN2-PP1 | 3+100.00 | B.O.V | تمیز کاری-بکفیل بین حوضچه ها- تنظیم دال- رنگ آمیزی دریچه |
| 137 | ZN2-PP1 | 3+170.00 | D.A.V | بالا آوردن سازه- تمیز کاری- رنگ آمیزی دریچه ونت |
| 138 | ZN2-PP1 | 3+625.00 | B.O.V | هر دو حوضچه فاقد دریچه-تخلیه آب-مرمت ورودی و خروجی- بکفیل بین حوضچه ها- تمیز کاری |
| 139 | ZN2-PP1 | 3+891.25 | B.F.V | بکفیل اطراف سازه - ناقص بودن لوله ونت- فاقد دریچه- فاقد خار-مرمت ورودی و خروجی-شیر آب رد میکند |
| 140 | ZN2-PP1 | 3+910.00 | D.A.V | تنظیم سازه و بالا آوردن ارتفاع سازه - رنگ دریچه و ونت- تمیز کاری |

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر از | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|----------|------------|--------------|---|
| 141 | ZN2-PP1 | 4+500.00 | D.A.V | کج بودن سازه- بالا آوردن سطح سازه و تنظیم سازه - تمیز کاری |
| 142 | ZN2-PP1 | 4+940.00 | T.O(F58) | بکفیل اطراف سازه - رنگ آمیزی درجه- شکستگی دستگیره درجه- تنظیم دال |
| 143 | ZN2-PP1 | 4+990.00 | O.T(ZN2-SP2) | درج مشخصات- تمیز کاری - گروت کاری- رنگ آمیزی درجه - مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی- شفت عمودی خوردگی دارد باید تعویض گردد- فاقد فرمان و خار |
| 144 | ZN2-PP1 | 5+200.00 | D.A.V | بالا آوردن سطح سازه- رنگ آمیزی درجه و ونت- بکفیل |
| 145 | ZN2-PP1 | 6+000.00 | D.A.V | کج بودن سازه - رنگ آمیزی درجه و ونت- تمیز کاری |
| 146 | ZN2-PP1 | 6+734.00 | O.T(ZN2-SP3) | به دلیل پر بودن آب شیرآلات قابل بازدید نبودن - گروت کاری - درج مشخصات - آب بند نبودن- رنگ آمیزی درجه |
| 147 | ZN2-PP1 | 6+770.00 | O.T(ZN2-SP4) | تمیز کاری داخل حوضچه- مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - گروت کاری - درج مشخصات - آب بند نبودن- رنگ آمیزی درجه- فاقد پله - خوردگی شفت عمودی- فاقد غربیلک و خار- بکفیل اطراف |
| 148 | ZN2-PP1 | 7+155.00 | D.A.V | رنگ آمیزی درجه و پله و ونت- تمیز کاری- عدم نصب صحیح شیرآلات - بالا بودن سطح سازه |
| 149 | ZN2-PP1 | 7+550.00 | B.O.V | حوضچه اول فاقد درجه - رنگ درجه و پلیت و پله (بعلا زنگ زدگی زیاد) |
| 150 | ZN2-PP1 | 7+557.50 | O.T(ZN2-SP5) | تمیز کاری داخل حوضچه- مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - گروت کاری - درج مشخصات - بکفیل اطراف حوضچه- عدم اجرایی نصب شیرآلات |
| 151 | ZN2-PP1 | 7+557.50 | O.T(ZN2-SP6) | تمیز کاری داخل حوضچه- مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - گروت کاری - درج مشخصات - بکفیل اطراف حوضچه- تنظیم دال- عدم همخوانی درجه آدم رو با پله- آب بند نبودن- تخلیه آب |
| 152 | ZN2-SP1 | 0+010.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه- گروت کاری - درج مشخصات- رنگ آمیزی درجه - کج بودن سازه- شیر کشویی فاقد فرمان- تحت فشار بودن نیپل متصل به سه راهی |
| 153 | ZN2-SP1 | 0+740.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه- تنظیم دال- گروت کاری - درج مشخصات |
| 154 | ZN2-SP1 | 0+840.00 | T.O(F49) | تمیز کاری داخل حوضچه- مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - گروت کاری - درج مشخصات - آب بند نبودن- تنظیم دال- نشت بدنه شیر کشویی - رنگ آمیز درجه |
| 155 | ZN2-SP1 | 0+840.00 | T.O(F50) | درج مشخصات روی حوضچه- رنگ آمیزی درجه و پلیت- گروت کاری- آب بند نبودن شیر کشویی- تمیز کاری - مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی- |
| 156 | ZN2-SP1 | 1+325.00 | T.O(F51) | درج مشخصات روی حوضچه- عدم سابلورت مناسب زیر شیرآلات- گروت کاری- آب بند نبودن- تمیز کار و تخلیه آب- رنگ آمیزی درجه ورودی و پلیت- مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی- |
| 157 | ZN2-SP1 | 1+500.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه- رنگ آمیزی درجه- گروت کاری - درج مشخصات |
| 158 | ZN2-SP1 | 2+195.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه- فاقد درجه- گروت کاری- تمیز کاری - اصلاح پله آدم رو |
| 159 | ZN2-SP1 | 2+210.00 | T.O(F52) | تمیز کاری داخل حوضچه- گروت کاری - درج مشخصات- فاقد درجه آدم رو- مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 160 | ZN2-SP1 | 2+210.00 | T.O(F53) | تمیز کاری داخل حوضچه- مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - گروت کاری - درج مشخصات - نبودن- فاقد درجه آدم رو |
| 161 | ZN2-SP1 | 2+860.00 | D.A.V | گروت کاری - درج مشخصات- تمیز کاری- تنظیم دال |
| 162 | ZN2-SP1 | 3+065.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه- گروت کاری- آب بند نبودن- تمیز کار و تخلیه آب- مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی- تنظیم دال |
| 163 | ZN2-SP1 | 3+355.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه- گروت کاری - درج مشخصات - تنظیم دال- شیر کشویی فاقد فرمان |
| 164 | ZN2-SP1 | 3+430.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه- گروت کاری- آب بند نبودن- تمیز کار و تخلیه آب- مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی- عدم ایجاد امولسیون سازه- رنگ آمیزی درجه و پلیت- بکفیل اطراف حوضچه |
| 165 | ZN2-SP1 | 3+470.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه- گروت کاری - درج مشخصات - رنگ آمیزی درجه |

لیست نواقص دشت ذهاب شمالی طی بازدید مشترک (سرم)

صفحه : ۱۵ از ۱۵

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|-----------|----------|----------|--|
| 166 | ZN2-SP1 | 3+680.00 | T.O(F54) | تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -خرج مشخصات-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-نشت شفت عمودی گلوب-خرابی کنتور-رنگ آمیزی دریاچه |
| 167 | ZN2-SP1 | 4+105.00 | T.O(F55) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -خرج مشخصات -نبودن-فاقد دستگیره دریاچه آدم رو-تنظیم دال |
| 168 | ZN2-SP1 | 4+105.00 | T.O(F56) | تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -خرج مشخصات -رنگ آمیزی دریاچه-تنظیم دال |
| 169 | ZN2-SP1 | 4+260.00 | D.A.V | عدم اجرای امولسیون سازه-گروت کاری -خرج مشخصات -رنگ آمیزی پلیت-بکفیل اطراف حوضچه |
| 170 | ZN2-SP1 | 4+435.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -خرج مشخصات-تنظیم دال - مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-آب بند نبودن-شکستگی دریاچه-دلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن |
| 171 | ZN2-SP1 | 4+720.00 | D.A.V | شیر کشویی فاقد فرمان-گروت کاری -خرج مشخصات -رنگ آمیزی دریاچه-تمیز کاری |
| 172 | ZN2-SP1 | 4+757.35 | T.O(F57) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -خرج مشخصات -آب بند نبودن-عدم اجرای ساپورت مناسب-رنگ آمیزی پله پلیت |
| 173 | ZN2-SP2 | 0+010.00 | B.O.V | درج مشخصات-تمیز کاری -گروت کاری-به دلیل عدم بکفیل اطراف حوضچه شیرالات قابل بازدید نبودن |
| 174 | ZN2-SP2 | 0+105.00 | T.O(F59) | درج مشخصات-تمیز کاری -گروت کاری-رنگ آمیزی دریاچه و پلیت-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی- |
| 175 | ZN2-SP2 | 0+111.00 | T.O(F60) | درج مشخصات-تمیز کاری -گروت کاری-رنگ آمیزی دریاچه و پلیت-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-اصلاح پله داخل سازه |
| 176 | ZN2-SP2 | 0+280.00 | D.A.V | درج مشخصات-تمیز کاری -گروت کاری-رنگ آمیزی دریاچه-فاقد دریاچه آدم رو -فاقد پله |
| 177 | ZN2-SP2 | 0+900.00 | B.O.V | درج مشخصات-تمیز کاری -گروت کاری-آب بند نبودن-سازه دوم امولسیون-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تنظیم دال |
| 178 | ZN2-SP2 | 0+914.41 | T.O(F61) | درج مشخصات-تمیز کاری -گروت کاری-آب بند نبودن-عدم امولسیون سازه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-رنگ آمیزی دریاچه |
| 179 | ZN2-SP3 | 0+020.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه -خرج مشخصات-تنظیم دال -کج بودن سازه-گروتکاری داخل حوضچه |
| 180 | ZN2-SP3 | 0+040.00 | T.O(F62) | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریاچه-گروت کاری-آب بند نبودن-تمیز کاری -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -تنظیم دال |
| 181 | ZN2-SP3 | 0+040.00 | T.O(F63) | به دلیل قرار گرفتن در محیط امنیتی قابل بازدید نبود |
| 182 | ZN2-SP3 | 0+615.00 | T.O(F66) | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریاچه-گروت کاری-آب بند نبودن-تمیز کاری و تخلیه آب -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-به دلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبود |
| 183 | ZN2-SP3 | 0+615.00 | T.O(F67) | درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن-تمیز کار و تخلیه آب-رنگ آمیزی دریاچه -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-بکفیل مسیر وردی لوله اتصال به حوضچه-تنظیم دال |
| 184 | ZN2-SP3 | 0+705.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریاچه-گروت کاری-آب بند نبودن-تمیز کاری و تخلیه آب-ترمیم پله-کج بودن سازه-شکستگی دریاچه آدم رو-عدم اجرای امولسیون سازه |
| 185 | ZN2-SP3 | 1+355.00 | B.O.V | به دلیل عدم بکفیل اطراف حوضچه وجود آب اطراف سازه قابل بازدید نبود |
| 186 | ZN2-SP3 | 1+431.59 | T.O(F68) | گروت کاری-رنگ آمیزی دریاچه-آب بند نبودن -خرج مشخصات آمیزی دریاچه -عدم اجرای امولسیون |
| 187 | ZN2-SP3-1 | 0+015.00 | B.O.V | به دلیل آب و گل و لای شیرالات قابل بازدید نبودن-گروت کاری-بکفیل اطراف حوضچه-عدم همخوانی دریاچه با پله-آب بند نبودن -خرج مشخصات-رنگ آمیزی دریاچه -عدم اجرای امولسیون |
| 188 | ZN2-SP3-1 | 0+600.00 | D.A.V | گروت کاری-تمیز کاری -خرج مشخصات-رنگ آمیزی دریاچه -عدم اجرای امولسیون |
| 189 | ZN2-SP3-1 | 0+950.00 | B.O.V | گروت کاری-آب بند نبودن-تمیز کاری بکفیل مسیر لوله به حوضچه-به دلیل وجود آب و گل و لای داخل سازه شیرالات قابل بازدید نبود |
| 190 | ZN2-SP3-1 | 1+010.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -خرج مشخصات -رنگ آمیزی دریاچه-عدم اجرای امولسیون سازه-کج بودن سازه -تنظیم دال -تحت فشار بودن نیپل متصل به سه راهی و شیرالات -دریاچه فاقد کلید خور می باشد |

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر از | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|-----------|------------|----------|---|
| 191 | ZN2-SP3-1 | 1+020.00 | T.O(F64) | گروت کاری - درج مشخصات - رنگ آمیزی درجه - حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - نشت شیر گلوب - عدم اجرای ساپورت مناسب |
| 192 | ZN2-SP3-1 | 1+115.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه - رنگ آمیز درجه و پلیت - گروت کاری - درج مشخصات - آب بند نبودن - تکفیل اطراف حوضچه - حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - قاعد فرمان شیر کشویی |
| 193 | ZN2-SP3-1 | 1+230.77 | T.O(F65) | گروت کاری - درج مشخصات - رنگ آمیزی درجه - تنظیم دال - تمیز کاری - حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - |
| 194 | ZN2-SP4 | 0+010.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه - گروت کاری - درج مشخصات - رنگ آمیزی درجه و پلیت - تنظیم دال - عدم اجرای نصب صحیح شیرالات - تخلیه آب - تنظیم دال |
| 195 | ZN2-SP4 | 0+054.00 | T.O(F69) | تمیز کاری داخل حوضچه - حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - گروت کاری - درج مشخصات - آب بند نبودن - تنظیم دال - نشت شفت عمودی گلوب - تکفیل اطراف حوضچه |
| 196 | ZN2-SP4 | 0+080.00 | B.O.V | به دلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن - قاعد درجه آدم رو - گروت کاری - درج مشخصات - آب بند نبودن |
| 197 | ZN2-SP4 | 0+149.00 | T.O(F70) | تمیز کاری داخل حوضچه - حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - گروت کاری - درج مشخصات - آب بند نبودن - تنظیم دال - نشت شفت عمودی گلوب - قاعد دستگیر درجه آدم رو - رنگ آمیزی درجه - شکستگی دال |
| 198 | ZN2-SP4 | 0+385.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه - گروت کاری - درج مشخصات - بالا بودن سطح سازه - تنظیم دال - شکستگی درجه - تنظیم دال - |
| 199 | ZN2-SP4 | 0+830.00 | B.O.V | به دلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن - قاعد درجه آدم رو - گروت کاری - درج مشخصات - آب بند نبودن - تنظیم دال - رنگ آمیزی درجه - حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 200 | ZN2-SP4 | 0+865.76 | T.O(F71) | درج مشخصات روی حوضچه - رنگ آمیزی درجه - گروت کاری - آب بند نبودن - تمیز کاری - حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - نشت شیر گلوب - شکستگی جوش پله - |
| 201 | ZN2-SP5 | 0+005.00 | D.A.V | سازه مورد نظر بر روی خط SP - در زمان اجرا به خط PP انتقال یافته |
| 202 | ZN2-SP5 | 0+042.00 | B.O.V | سازه مورد نظر بر روی خط SP - در زمان اجرا به خط PP انتقال یافته |
| 203 | ZN2-SP5 | 0+310.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه - رنگ آمیز درجه و پلیت - گروت کاری - درج مشخصات - کج بودن دال - تکفیل اطراف حوضچه |
| 204 | ZN2-SP5 | 0+315.00 | T.O(F72) | درج مشخصات روی حوضچه - رنگ آمیزی درجه - گروت کاری - عدم اجرای ساپورت مناسب زیر شیرالات |
| 205 | ZN2-SP5 | 0+665.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه - تکفیل اطراف حوضچه - گروت کاری - آب بند نبودن - تمیز کار و تخلیه آب - رنگ آمیزی درجه ورودی و پلیت - حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - |
| 206 | ZN2-SP5 | 1+280.00 | T.O(F73) | درج مشخصات روی حوضچه - رنگ آمیزی درجه و پلیت - گروت کاری - عدم اجرای ساپورت مناسب - تمیز کاری - حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - |
| 207 | ZN2-SP5 | 1+280.00 | T.O(F74) | درج مشخصات روی حوضچه - رنگ آمیزی درجه و پلیت - گروت کاری - عدم اجرای ساپورت مناسب - تمیز کاری - حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - شکستگی درجه - تنظیم دال - درجه آدم رو قاعد دستگیره می باشد |
| 208 | ZN2-SP5 | 1+590.00 | D.A.V | به دلیل وجود قفل شیرالات قابل بازدید نبودن |
| 209 | ZN2-SP5 | 1+680.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه - به دلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن - گروت کاری - درج مشخصات - آب بند نبودن - تکفیل اطراف - رنگ آمیزی درجه - شکستگی پله و درجه حوضچه دوم - |
| 210 | ZN2-SP5 | 1+920.00 | T.O(F75) | درج مشخصات روی حوضچه - گروت کاری - تمیز کار و تخلیه آب - رنگ آمیزی درجه ورودی - حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - تنظیم دال - عدم اجرای ساپورت مناسب زیر شیرالات - درجه آدم رو قاعد دستگیره میباشد |
| 211 | ZN2-SP5 | 1+920.00 | T.O(F76) | درج مشخصات روی حوضچه - گروت کاری - تمیز کار و تخلیه آب - رنگ آمیزی درجه ورودی و پلیت - حرمت اوپنینگ ورودی و خروجی - تنظیم دال - عدم اجرای ساپورت مناسب زیر شیرالات - |
| 212 | ZN2-SP5 | 1+957.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه - گروت کاری - درج مشخصات - رنگ آمیزی درجه و پلیت - |
| 213 | ZN2-SP5 | 2+130.00 | B.O.V | آب بند نبودن - تمیز کاری - گروت کاری - درج مشخصات - رنگ آمیزی درجه - شکستگی درجه آدم رو |
| 214 | ZN2-SP5 | 2+255.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه - رنگ آمیز درجه و پلیت - گروت کاری - درج مشخصات |

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر از | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|----------|------------|----------|---|
| 215 | ZN2-SP5 | 2+355.00 | B.O.V | گروت کاری -درج مشخصات-عدم اجرای امولسیون سازه-رنگ آمیزی درجه شکستگی درجه آدم رو-آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی-به دلیل وجود آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبود-حوضچه دوم فاقد درجه میباشد |
| 216 | ZN2-SP5 | 2+460.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات-رنگ آمیزی درجه |
| 217 | ZN2-SP5 | 2+480.00 | T.O(F77) | تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات-رنگ آمیزی درجه -تشت شفت عمودی شیر گلوب-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 218 | ZN2-SP5 | 2+480.00 | T.O(F78) | تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات-رنگ آمیزی درجه -درجه آدم رو فاقد دستگیره میباشد- |
| 219 | ZN2-SP5 | 2+860.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-عدم اجرای امولسیون سازه-گروت کاری -درج مشخصات-رنگ آمیزی درجه و پله-اصلاح درجه آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی-به دلیل وجود آب شیرالات قابل بازدید نبود |
| 220 | ZN2-SP5 | 3+160.00 | T.O(F79) | تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات-رنگ آمیزی درجه-فاقد پله-به دلیل نبود پله شیرالات قابل بازدید نبود |
| 221 | ZN2-SP5 | 3+275.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه -تنظیم دال-گروت کاری -درج مشخصات -رنگ آمیزی درجه |
| 222 | ZN2-SP5 | 3+295.00 | T.O(F80) | درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-تمیز کار و تخلیه آب-رنگ آمیزی درجه ورودی -درجه آدم رو فاقد دستگیر می باشد-بکفیل اطراف حوضچه-تنظیم دال- |
| 223 | ZN2-SP5 | 3+455.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه -تنظیم دال-فاقد درجه آدم رو-گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 224 | ZN2-SP5 | 3+920.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه -تنظیم دال-گروت کاری -درج مشخصات -کج بودن سازه-عدم اجرای امولسیون سازه |
| 225 | ZN2-SP5 | 3+923.48 | T.O(F81) | تمیز کاری داخل حوضچه -تنظیم دال-گروت کاری -درج مشخصات -رنگ آمیزی درجه -فاقد فرمان شیر کشوی-خرابی کنتور-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 226 | ZN2-SP5 | 3+923.48 | T.O(F82) | تمیز کاری داخل حوضچه -تنظیم دال-گروت کاری -درج مشخصات -رنگ آمیزی درجه- |
| 227 | ZN2-SP6 | 0+010.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات-رنگ آمیزی درجه و پلیت-تنظیم دال |
| 228 | ZN2-SP6 | 0+700.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-فاقد درجه آدم رو-گروت کاری -درج مشخصات -عدم همخوانی درجه آدم رو با پله |
| 229 | ZN2-SP6 | 0+720.00 | T.O(F83) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -رنگ آمیزی درجه پله شیر کشوی فاقد فرمان-تنظیم دال |
| 230 | ZN2-SP6 | 1+145.00 | T.O(F84) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -رنگ آمیزی درجه پلیت -تشت شیر گلوب-تنظیم دال |
| 231 | ZN2-SP6 | 1+560.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-بکفیل اطراف حوضچه-فاقد درجه آدم رو هر دو حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن -تمیز کار و تخلیه آب-به دلیل پر بودن آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی- |
| 232 | ZN2-SP6 | 1+565.00 | T.O(F85) | درج مشخصات روی حوضچه-بکفیل اطراف حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن -تمیز کار و تخلیه آب-تنظیم دال-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-شیر گلوب فاقد فرمان -تشت شفت عمودی گلوب-درجه آدم رو فاقد دستگیر جهت باز و بسته کردن |
| 233 | ZN2-SP6 | 1+565.00 | T.O(F86) | درج مشخصات روی حوضچه-بکفیل اطراف حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن -تمیز کار و تخلیه آب-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تشت شفت عمودی گلوب |
| 234 | ZN2-SP6 | 1+700.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات -رنگ آمیزی درجه -بکفیل اطراف حوضچه-کج بودن سازه-تنظیم دال |
| 235 | ZN2-SP6 | 1+955.00 | T.O(F87) | درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری-تمیز کار -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-شیر کشویی فاقد فرمان -تسطیح اطراف حوضچه-رنگ آمیزی درجه |
| 236 | ZN2-SP6 | 2+090.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-بکفیل اطراف حوضچه-گروت کاری-آب بند نبودن -تمیز کار و تخلیه آب-به دلیل پر بودن آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تنظیم دال |
| 237 | ZN2-SP6 | 2+345.00 | T.O(F88) | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی درجه-گروت کاری-آب بند نبودن -تمیز کار و تخلیه آب-به دلیل پر بودن آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تنظیم دال |
| 238 | ZN2-SP6 | 2+345.00 | T.O(F89) | تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات -رنگ آمیزی درجه -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی |

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|----------|----------|---------------|--|
| 239 | ZN2-SP6 | 2+540.00 | D.A.V | تمیز کاری-گروت کاری -درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -تنظیم دال |
| 240 | ZN2-SP6 | 2+650.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی درپچه-گروت کاری-آب بند نبودن-تمیز کار و تخلیه آب-به دلیل پر بودن آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن-سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-فاقد درپچه آدم رو |
| 241 | ZN2-SP6 | 2+760.00 | D.A.V | تمیز کاری-گروت کاری -درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -تنظیم دال-درپچه آدم رو فاقد زبانه کلید خور میباشد |
| 242 | ZN2-SP6 | 2+845.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی درپچه-گروت کاری-آب بند نبودن-تمیز کار و تخلیه آب-به دلیل پر بودن آب و گل ولای شیرالات قابل بازدید نبودن-سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم اجرای امولسیون سازه |
| 243 | ZN2-SP6 | 3+000.00 | D.A.V | تمیز کاری داخلی حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه و پلیت -تحت فشار بودن نیپل متصل به شیرالات |
| 244 | ZN2-SP6 | 3+055.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی درپچه-گروت کاری-آب بند نبودن-تمیز کار و تخلیه آب-بکفیل اطراف و تسطیح اطراف حوضچه-سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 245 | ZN2-SP6 | 3+095.67 | T.O(F90) | تمیز کاری داخلی حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 246 | ZN2-SP6 | 3+095.67 | T.O(F91) | تمیز کاری داخلی حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 247 | ZN3-PP1 | 0+005.00 | D.A.V | کاری -تمیز کاری داخلی حوضچه -درج مشخصات -فاقد درپچه و عسای -ونت-سرمت اوپنینگ ورودی -عدم اجرای صحیح نصب شیرالات-کج بودن سازه |
| 248 | ZN3-PP1 | 0+685.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخلی حوضچه -بکفیل مسیر ورودی حوضچه-آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی-بدلیل جود آب داخل حوضچه شیرالات قابل بازدید نبوده-گروتکاری - رنگ درپچه و پله و لوله ونت-تمیز کاری-تخلیه آب-بکفیل |
| 249 | ZN3-PP1 | 0+705.00 | D.A.V | تمیز کاری داخلی حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه و پلیت-عدم گروت کاری |
| 250 | ZN3-PP1 | 0+870.00 | B.O.V | تمیز کاری داخلی حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه و پلیت بعلاوه پله-عدم گروت کاری-سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-حوضچه اول فاقد درپچه-بکفیل بین دو حوضچه-آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 251 | ZN3-PP1 | 1+105.00 | D.A.V | تمیز کاری داخلی حوضچه -درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -پلیت و پله و نیپل متصل به سه راهی و شیرالات-عدم گروت کاری-عدم اجرای امولسیون سازه-بالا بودن سطح سازه |
| 252 | ZN3-PP1 | 1+540.00 | B.O.V | تمیز کاری داخلی حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه و پلیت بعلاوه پله-عدم گروت کاری-سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-حوضچه دوم فاقد درپچه-بکفیل بین دو حوضچه-آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی-سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 253 | ZN3-PP1 | 1+546.00 | O.T (ZN3-SP2) | تمیز کاری داخلی حوضچه-سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -رنگ آمیزی ونت-فاقد درپچه آدم رو و کلید خور-عدم عملکرد صحیح شیر پروانه در زمان باز و بسته کردن شیر-خورندگی شفت عمودی-فاقد غربیلک و خار-عدم اجرای امولسیون سازه |
| 254 | ZN3-PP1 | 1+580.00 | TO(F105) | تمیز کاری داخلی حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه و پلیت-عدم گروت کاری-تمیز کاری داخلی حوضچه-شکستگی درپچه آدم رو-تخلیه آب داخلی حوضچه-خاکبرداری روی دال |
| 255 | ZN3-PP1 | 2+185.00 | D.A.V | شکستگی درپچه- تمیز کاری داخلی حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه-عدم گروت کاری-شیر کشویی فاقد فرمان-ونت فاقد عسای |
| 256 | ZN3-PP1 | 2+197.84 | O.T (ZN3-SP3) | سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -درج مشخصات -تمیز کاری داخلی حوضچه -آب بند نبودن-شفت عمودی شیر پروانه خوردگی دارد و فاقد فرمان می باشد-تنظیم دال |
| 257 | ZN3-PP1 | 2+197.84 | O.T (ZN3-SP4) | تمیز کاری داخلی حوضچه-سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -عدم همخوانی دال باسطح سازه-شیر پروانه ای فقد غربیلک و خار-خورندگی شفت عمودی شیر پروانه ای |
| 258 | ZN3-SP1 | 0+005.00 | B.O.V | آب بند نبودن -گروت کاری -تمیز کاری داخلی حوضچه و تخلیه آب -درج مشخصات -رنگ آمیزی درپچه-سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی- |
| 259 | ZN3-SP1 | 0+020.00 | T.O(F93) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخلی حوضچه -تنظیم دال-نشت گلوب-سرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-گروت کاری - |
| 260 | ZN3-SP1 | 0+700.00 | D.A.V | تمیز کاری داخلی حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه-عدم گروت کاری-تنظیم دال-شیر کشویی فاقد فرمان |

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر از | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|-----------|------------|----------------|--|
| 261 | ZN3-SP1 | 1+180.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه-عدم گروت کاری-تنظیم دال-کج بودن نیل متصل به سه راهی و شیرآلات |
| 262 | ZN3-SP1 | 1+228.00 | T.O(F94) | تمیز کاری داخل حوضچه و تخلیه آب-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه-عدم گروت کاری-درپچه آدم رو فاقد دستگیر-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-کنترل خراب |
| 263 | ZN3-SP2 | 0+100.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی درپچه -گروت کاری -آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی-حذف بولت داخل سازه اولیه-به دلیل آب و گل لای شیرآلات قابل بازدید نبودن- |
| 264 | ZN3-SP2 | 0+105.00 | T.O(F95) | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه و ونت-عدم گروت کاری -تخلیه آب-نشست بدن شیر صافی |
| 265 | ZN3-SP2 | 0+750.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی درپچه-گروت کاری -تنظیم دال-کج بودن سازه-اصلاح پله داخل سازه-فاقد درپچه آدم رو- |
| 266 | ZN3-SP2 | 0+751.57 | O.T(ZN3-SP2-1) | گروت کاری -تمیز کاری داخل حوضچه و تخلیه آب -درج مشخصات -رنگ آمیزی درپچه |
| 267 | ZN3-SP2-1 | 0+040.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -فاقد درپچه آدم رو و پله آدم رو |
| 268 | ZN3-SP2-1 | 0+050.00 | T.O(F96) | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه و ونت-عدم گروت کاری-تنظیم دال - تخلیه آب |
| 269 | ZN3-SP2-1 | 0+050.00 | T.O(F97) | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه و ونت-عدم گروت کاری-درپچه فاقد دستگیره جهت باز و بسته کردن -تخلیه آب |
| 270 | ZN3-SP2-1 | 0+535.00 | T.O(F98) | تمیز کاری داخل حوضچه و تخلیه آب-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه و لوله ونت -عدم گروت کاری-درپچه آدم رو فاقد دستگیر-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی- |
| 271 | ZN3-SP2-1 | 0+925.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه و ونت-عدم گروت کاری-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تخلیه آب -یکفیل اطراف - حوضچه دوم فاقد درپچه - آب بندی |
| 272 | ZN3-SP2-1 | 0+929.79 | T.O(F99) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری - رنگ درپچه و لوله ونت |
| 273 | ZN3-SP2-2 | 0+010.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه و ونت-عدم گروت کاری-آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی-عصای ونت اصلاح شود-فاقد درپچه دوم |
| 274 | ZN3-SP2-2 | 0+224.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -رنگ آمیزی پلیت-فاقد دال-بالا بودن سطح سازه |
| 275 | ZN3-SP2-2 | 0+354.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه و ونت-عدم گروت کاری-آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی-فاقد درپچه - حوضچه دوم-یکفیل اطراف حوضچه و مسیر ورودی لوله اتصال به حوضچه-تخلیه آب |
| 276 | ZN3-SP2-2 | 0+660.00 | T.O(F100) | بعثت قفل بودن درپچه امکان بازدید نبود(مجاور ساختمان آقای تجری) |
| 277 | ZN3-SP2-2 | 0+710.00 | D.A.V | احداث نشده است(سه راهی روی لوله ۲-ZN۳-SP۲ نصب شده است) |
| 278 | ZN3-SP2-2 | 0+736.21 | T.O(F101) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -رنگ آمیزی درپچه و ونت-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تنظیم دال - ساپورت اول اصلاح شود |
| 279 | ZN3-SP3 | 0+010.00 | D.A.V | فاقد درپچه آدم رو و شکستگی کلید خور -تمیز کاری داخل حوضچه -عدم گروت کاری -درج مشخصات روی حوضچه |
| 280 | ZN3-SP3 | 0+375.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی-عدم گروت کاری -حوضچه دوم تنظیم دال شکستگی درپچه آدم رو |
| 281 | ZN3-SP3 | 0+625.00 | D.A.V | به دلیل جوش بودن درپچه شیرآلات قابل بازدید نبودن |
| 282 | ZN3-SP3 | 0+975.00 | T.O(F102) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه و تخلیه آب -تنظیم دال -رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری -درپچه آدم رو فاقد دستگیره |
| 283 | ZN3-SP3 | 1+295.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -هر دو حوضچه فاقد درپچه آدم رو-رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری -آب بند نبود -فاقد فرمان شیر کشویی و شیر کشویی چسبیده به دیوار-تنظیم دال-یکفیل اطراف حوضچه |

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر اژ | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|----------|------------|-----------|---|
| 284 | ZN3-SP3 | 1+425.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-عدم گروت کاری-فاقد دریچه- |
| 285 | ZN3-SP3 | 1+431.46 | T.O(F103) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی دریچه -عدم گروت کاری -آب بند نبود -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-مرمت و تنظیم دال-بکفیل اطراف حوضچه-کج بودن شیر گلوب |
| 286 | ZN3-SP4 | 0+015.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-شکستگی دریچه آدم روی حوضچه دوم-گروت کاری -تنظیم دال-مسدود بودن لوله متصل به سه راهی و شیرالات-آب بند نبودن اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 287 | ZN3-SP4 | 0+030.00 | T.O(F106) | تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیز دریچه -گروت کاری -درج مشخصات -تنظیم دال- |
| 288 | ZN3-SP4 | 0+700.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات -ترمیم اوپنینگ محل خروجی نیپل به شیرالات-شیرکشویی فاقد فرمان |
| 289 | ZN3-SP4 | 1+390.00 | T.O(F107) | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریچه-گروت کاری-تخلیه آب داخل حوضچه-عدم اجرای سایورت مناسب زیرشیرالات-تنظیم دال |
| 290 | ZN3-SP4 | 1+500.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات -ترمیم اوپنینگ محل خروجی نیپل به شیرالات-شیرکشویی فاقد فرمان |
| 291 | ZN3-SP4 | 1+900.00 | T.O(F108) | درج مشخصات-تمیز کاری-گروت کاری-شکستگی عسای و نت بر روی دال-تسطیح اطراف حوضچه هوا-ترمیم اوپنینگ نیپل متصل سه |
| 292 | ZN3-SP4 | 2+070.00 | T.O(F109) | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریچه-گروت کاری-تخلیه آب داخل حوضچه-تنظیم دال-خرابی کنتور-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی |
| 293 | ZN3-SP4 | 2+180.00 | T.O(F110) | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریچه-گروت کاری-تخلیه آب داخل حوضچه-تنظیم دال-اجرای اتصال حوضچه هوا(شیکه فرعی داخل سازه)-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-خرابی کنتور-عدم اجرای سایورت مناسب زیر شیرالات |
| 294 | ZN3-SP4 | 2+245.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه -گروت کاری -درج مشخصات - |
| 295 | ZN3-SP4 | 2+289.81 | T.O(F111) | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریچه-گروت کاری-تخلیه آب داخل حوضچه-تنظیم دال-خرابی کنتور-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-بکفیل مسیراتمال به حوضچه-اصلاح پله داخل حوضچه |
| 296 | ZN4-PP1 | 0+040.00 | D.A.V | رنگ آمیز دریچه و ونت-آب بند نبودن اوپنینگ-هر دو حوضچه فاقد پله-گروت کاری -تمیز کاری داخل حوضچه -درج مشخصات -تسطیح اطراف حوضچه دوم-بکفیل وردی حوضچه -ساماندهی آب اطراف حوضچه |
| 297 | ZN4-PP1 | 0+377.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت و دریچه-گروت کاری -کج بودن دال و سازه-شیر کشویی فاقد فرمان |
| 298 | ZN4-PP1 | 0+408.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی پلیت-عدم گروت کاری-تنظیم دال-کج بودن حوضچه-عدم اجرای امولسیون سازه-حوضچه اول فاقد دالبه دلیل عدم بکفیل اطراف سازه شیرالات قابل بازدید نمی باشد |
| 299 | ZN4-PP1 | 0+418.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت -عدم گروت کاری -تسطیح اطراف حوضچه- |
| 300 | ZN4-PP1 | 0+660.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی دریچه -عدم گروت کاری-تنظیم دال- |
| 301 | ZN4-PP1 | 0+760.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی پلیت-عدم گروت کاری-کج بودن حوضچه-به دلیل عدم بکفیل اطراف سازه شیرالات قابل بازدید نبود |
| 302 | ZN4-PP1 | 0+897.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی دریچه -عدم گروت کاری -عدم همخوانی دریچه با پله- |
| 303 | ZN4-PP1 | 0+955.00 | B.O.V | گروت کاری -تمیز کاری-درج مشخصات-رنگ آمیزی دریچه-شکستگی دریچه-تنظیم دال -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-آب بند نبودن ورودی و خروجی |
| 304 | ZN4-PP1 | 1+345.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -عدم همخوانی دریچه با پله-تنظیم دال |
| 305 | ZN4-PP1 | 1+645.00 | B.O.V | گروت کاری -تمیز کاری-درج مشخصات-تنظیم دال-تخلیه آب -آب بند نبودن ورودی و خروجی-بکفیل بین دو حوضچه- |
| 306 | ZN4-PP1 | 1+812.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی دریچه -عدم گروت کاری-تنظیم دال-عدم همخوانی دریچه و پله -فاقد فرمان شیر کشویی |

لیست نواقص دشت ذهاب شمالی طی بازدید مشترک (نوسم)

صفحه : ۱۴ از ۱۵

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر از | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|----------|------------------------------------|--|--|
| 307 | ZN4-PP1 | 1+872.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری-تنظیم دال-تخلیه آب-بند نبودن ورودی و خروجی-بکفیل اطراف حوضچه-شکستگی درپچه حوضچه دوم و کج شدن ونت |
| 308 | ZN4-PP1 | 2+002.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری -شکستگی درپچه-تخلیه آب -بکفیل اطراف حوضچه |
| 309 | ZN4-PP1 | 2+185.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری-تنظیم دال-تخلیه آب-بند نبودن ورودی و خروجی-بکفیل اطراف حوضچه-به دلیل وجود آب و گل لای شیرالات قابل بازدید نمی باشد |
| 310 | ZN4-PP1 | 2+972.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری -کج بودن سازه |
| 311 | ZN4-PP1 | 3+468.00 | D.A.V | شیر کشویی فاقد فرمان-عدم اجرای اتاقک روی شیرالات- |
| 312 | ZN4-PP1 | 3+495.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری-تخلیه آب-بند نبودن ورودی و خروجی-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -بکفیل اطراف حوضچه-عدم اجرای امولسیون مناسب- ساماندهی آب اطراف حوضچه به داخل سامانه -حصب دال-دال دوم فاقد درپچه می باشد |
| 313 | ZN4-PP1 | 3+720.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری - |
| 314 | ZN4-PP1 | 3+809.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری-تخلیه آب-بند نبودن ورودی و خروجی-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -بکفیل اطراف حوضچه-فاقد حوضچه دوم-به دلیل وجود آب و گل لای شیرالات قابل بازدید نمیباشد-ساماندهی آبراهه |
| 315 | ZN4-PP1 | 3+875.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری -تسطیح اطراف حوضچه-کج بودن سازه تحت فشار بودن نیپل متصل به سه راهی و شیرالات |
| 316 | ZN4-PP1 | 3+980.00 | B.O.V | به دلیل وجود آب و گل لای اطراف حوضچه قابل بازدید نبودن |
| 317 | ZN4-PP1 | 4+333.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری -فاقد پله |
| 318 | ZN4-PP1 | 4+449.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری-آب بند نبودن ورودی و خروجی-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -بکفیل مسیر ورودی حوضچه-حوضچه اول فاقد درپچه-حوضچه دوم فاقد پله-شکستگی پله حوضچه اول-عدم اجرای امولسیون سازه- |
| 319 | ZN4-PP1 | 4+598.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری -فاقد پله |
| 320 | ZN4-PP1 | 4+715.17 | O.T(ZN4-SP3) | مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -درج مشخصات -تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی درپچه - شیر پروانه فاقد غریبک خار می باشد-گروت کاری-عدم اجرای امولسیون سازه |
| 321 | ZN4-PP1 | مسیر خط لوله | مسیر خط لوله | تکمیل بکفیل خط لوله |
| 322 | ZN4-PP1 | مسیر خط لوله در محل عبور از سامانه | عدم اجرای عایق زیر بالشتک و کمربند نگهدارنده لوله بر روی بالشتک مسیر انتقال لوله از روی سامانه | |
| 323 | ZN4-SP2 | 0+014.00 | D.A.V | درج مشخصات -رنگ آمیزی اتاقک مستقر بر شیرالات-ساختن درب ورودی اتاقک |
| 324 | ZN4-SP2 | 0+051.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-گروت کاری -بکفیل اطراف سازه-رنگ آمیزی پلیت- |
| 325 | ZN4-SP2 | 0+070.00 | T.O(F114) | تمیز کاری داخل حوضچه تخلیه-درج مشخصات-رنگ آمیزی درپچه -عدم گروت کاری -تخلیه آب-بکفیل مسیر اتصال به حوضچه آبگیر-تنظیم دال-رنگ آمیزی درپچه- |
| 326 | ZN4-SP2 | 0+189.00 | B.O.V | به دلیل عدم بکفیل اطراف حوضچه شیرالات قابل بازدید نبود-سامان دهی مسیر آبراهه اطراف حوضچه و SP |
| 327 | ZN4-SP2 | 0+216.00 | D.A.V | درج مشخصات-رنگ آمیزی ونت-عدم گروت کاری-تمیز کاری-تسطیح خاک اطراف حوضچه |
| 328 | ZN4-SP2 | 0+264.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی درپچه ونت-گروت کاری -تنظیم دال-آب بند نبودن-شکستگی درپچه-عدم اجرای امولسیون سازه-به دلیل عدم بکفیل اطراف حوضچه شیرالات قابل بازدید نبود-سامان دهی مسیر آبراهه اطراف حوضچه -بالا بودن سطح سازه دوم از اول |

| ردیف | نام مسیر | کیلومتر اژ | نوع سازه | شرح نواقص |
|------|----------------|---------------------------------|---|--|
| 329 | ZN4-SP2 | 0+356.65 | T.O(F115) | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی صفحه پلیت و دریچه -عدم گروت کاری -آب بند نبود - دریچه فاقد دستگیره جهت باز و بسته کردن-شیر کشویی فاقد فرمان-تنظیم دال-بکفیل مسیر ورودی و اطراف حوضچه-عدم اجرای امولسیون سازه-ثشت شفت عمودی شیر گلوب-اصلاح سایپورت زیر شیرآلات |
| 330 | ZN4-SP3 | 0+010.00 | B.O.V | مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -درج مشخصات -تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی صفحه دریچه-تنظیم دال -گروت کاری- |
| 331 | ZN4-SP3 | 0+133.50 | T.O(F116) | مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -درج مشخصات -تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی دریچه - شکستن پله -تنظیم دال-گروت کاری-عدم اجرای امولسیون سازه-به دلیل وجود آب و گل و لای شیرآلات قابل بازدید نبود |
| 332 | ZN4-SP3 | 0+146.50 | T.O(F117) | مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -درج مشخصات -تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیزی دریچه -ونت فاقد عصابی-گروت کاری-عدم اجرای امولسیون سازه |
| 333 | ZN4-SP3 | 0+230.00 | D.A.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -فاقد فرمان شیر کشویی -دریچه فاقد زیانه کلید خور می باشد -عدم گروت کاری |
| 334 | ZN4-SP3 | 0+256.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی دریچه -عدم گروت کاری -آب بند نبود -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-تعویض دال حوضچه اول -تخلیه آب -شیرآلات به دلیل پر بودن آب حوضچه قابل بازدید نبود |
| 335 | ZN4-SP3 | 0+290.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی دریچه-عدم گروت کاری |
| 336 | ZN4-SP3 | 0+355.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی دریچه -عدم گروت کاری -آب بند نبود -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-بالا بودن سطح سازه-اصلاح شیرآلات (پله چسبید به شیرآلات) |
| 337 | ZN4-SP3 | 0+400.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی دریچه-عدم گروت کاری -عدم اجرای امولسیون سازه-عدم همخوانی دریچه و پله |
| 338 | ZN4-SP3 | 0+560.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-تمیز کاری داخل حوضچه -رنگ آمیزی دریچه و ونت و پلیت -عدم گروت کاری -آب بند نبود -مرمت سازی اوپنینگ ورودی و خروجی-ساماندهی آب آبراهه -فاقد عصابی ونت |
| 339 | ZN4-SP3 | 0+614.39 | T.O(F118) | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی دریچه و ونت-عدم گروت کاری -اصلاح سایپورت دوم-ترمیم اوپنینگ خروجی |
| 340 | ZN4-SP3 | 0+614.39 | T.O(F119) | تمیز کاری داخل حوضچه-درج مشخصات-رنگ آمیزی دریچه و ونت-عدم گروت کاری -مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی-تنظیم دال-بکفیل مسیر ورودی |
| 341 | ZN4-SP4 | 0+010.00 | B.O.V | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-شکستگی دریچه دوم |
| 342 | ZN4-SP4 | 0+035.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-رنگ آمیز دریچه و ونت-گروت کاری -درج مشخصات -کج بودن نیل |
| 343 | ZN4-SP4 | 0+050.00 | T.O(F120) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-عصابی ونت اصلاح شود-بکفیل ورودی به سازه-عدم اجرای امولسیون-رنگ آمیزی دریچه |
| 344 | ZN4-SP4 | 0+173.00 | D.A.V | تمیز کاری داخل حوضچه-گروت کاری -درج مشخصات |
| 345 | ZN4-SP4 | 0+355.00 | B.O.V | درج مشخصات روی حوضچه-رنگ آمیزی دریچه-گروت کاری-آب بند نبودن-به دلیل پر بودن آب گل لای داخل حوضچه شیرآلات قابل بازدید نبودن-بکفیل اطراف حوضچه -ساماندهی آب راهه اطراف حوضچه |
| 346 | ZN4-SP4 | 0+416.00 | T.O(F121) | تمیز کاری داخل حوضچه-مرمت اوپنینگ ورودی و خروجی -گروت کاری -درج مشخصات -آب بند نبودن-رنگ آمیزی دریچه و ونت-عدم اجرای امولسیون |
| 347 | کلیه خطوط لوله | حوضچه های تخلیه هوا | ریختن شن در محل اوپنینگ حوضچه ها هوا | |
| 348 | کلیه خطوط لوله | کلیه حوضچه | آزاد سازی مجرای خروجی ونت ها | |
| 349 | کلیه خطوط لوله | حوضچه های تخلیه آب مسیر خط لوله | ساماندهی آبراهه اطراف حوضچه | |
| 350 | کلیه خطوط لوله | جاده سرویس مسیر خطوط لوله | مسیرهای خطوط لوله فاقد جاده سرویس میباشد. | |